

14 יוני, 2020
דף 1 מתוך 2 כולל דף זה

לכבוד
מציעים, מכרז זוטא 07/2020
לביצוע עבודות אספקה והקמה כיתות לימוד, בה"ס אלון, גבעתיים
שלום רב,

הנדון: מענה לשאלות הבהרה

1. **שאלה :** בכל מקרה של סתירה בין תכנית למפרט – מה גובר?
תשובה: **תכניות מכרז.**
2. **שאלה :** האם קיימות תכניות יועצים (בטיחות/נגישות וכד')
תשובה: **כן, הכל מוטמע בתכניות ההגשה, כל החומרים גם נגישים באתר חברת יעד.**
3. **שאלה :** האם קיים דו"ח קרקע
תשובה: **כן**
4. **שאלה :** הצללות פתחים מסגרות בטון ו/או פלדה – נא הבהרה במה מדובר
תשובה: **הכל בהתאם לתכניות מכרז.**
5. **שאלה :** אחריות 10 שנים לאיטום/רטיבות וכד' – לפי חוק מכרז 7 שנים
תשובה: **לפי חוק מכרז.**
6. **שאלה :** איטום מתחת רצפה, נדרש יועץ גיאולוגי להגדרת מערכת איטום?
תשובה: **אין צורך באיטום מתחת לרצפה**
7. **שאלה :** גגות ותקרות – מה לבצע?
תשובה: **בהתאם לתכניות מכרז .**
תקרה - גבס דו שכבתי וורוד, כולל בידוד פויל אלומיניום 50 מ"מ, עם גג אסכורית משופע עם מערכת מרזווים ע"פ תכנית טרפזי לבן.
גימור אקוסטי בתקרה - תקרה מלוחות מינרלים מודולרים. סיווג בשריפה: 2.3.IV. גודל לוח אופייני 60/60 בעובי 15 מ"מ. מקדם בליעה $NCR=90$, גוון לפי בחירת האדריכל ובהתאם לאישור המזמין. הביצוע יכלול פרופילים נושאים ומשניים אלמנטי תליה וגמר זווית ו גמר $Z+L$ ליד הקירות. התליה תהיה באמצעות מוטות הברגה ודיבלים ממתכת (פיליפס, ג'מבו וכד'). תליות התקרה לא יעלו על מרחק של 70 ס"מ זו מזו. העיגון של פרופילי הקיר יהיה באמצעות דיבלים וברגים מתאימים.
ביצוע תקרות אקוסטיות יהיה בהתאם לת"י, ובין השאר ת"י 5103. יש להעזר בפרטי היצרן התליה תלווה ע"י מהנדס רישוי מטעם הקבלן יאושר כל ידי מעבדה מוסמכת.
תעודת בדיקת מעבדה לת"י 921 (התאמה) באתר
8. **שאלה :** חיבור חשמל למבנים ע"י הקבלן, אם כן מה המרחקים? אישור בזק על התחברות לרשת טלפונים?
תשובה: **לא רלוונטי, יבוצע ע"י המזמין**
9. **שאלה :** מערכת גילוי אש – האם לכל כיתה או מערכת שלמה?
תשובה: **לכל כיתה**
10. **שאלה :** מפרט דרישה למחיצת פנים אינוויט – נא הבהרה
תשובה: **מחיצה אינובייט או שו"ע, חייבת להיות 42 דציבל. המחיצה לא יכולה להגיע לתקרה, היא חייבת להיות מונמכת מהתקרה.**
יש לתמחר כ"כ כהצעה נפרדת למסמכי המכרז

11. **שאלה :** עבודות הנגשה ופיתוח מי מבצע
תשובה : מצורף כתב כמויות עבור עבודות הנגשה ופיתוח בהתאם לתכניות מכרז
יש לתמחר כ"כ כהצעה נפרדת למסמכי המכרז
12. **שאלה :** נא לתת הבהרה ברורה כי הכיתות יונחו במגרש הכדורסל רק ע"י מרצפות פילוס
ובחוזק מתאים כך שלא יהיו קידוחים או חפירות כלשהן
תשובה : ראה תכנית ביסוס מצורף
13. **שאלה :** האם הגובה מפני רצפת המגרש הוא 60 ס"מ המותאם ל 3 מהלכי מדרגות ?
תשובה : שלוש מדרגות (גובה מינימום נדרש) גובה פני קרקע משתנה ע"פ שיפועי הקרקע.
14. **שאלה :** נא לתת הבהרה ברורה כי דרכי הגישה עם כל הכרוך בכך (חסימה ע"י משטרה, גיזום,
כבלים מתח נמוך) הן באחריות העירייה.
תשובה : באחריות העירייה
15. **שאלה :** נא להגדיר את הסוג והמפרט של המחיצה האקוסטית היות וישנה שונות רבה בעלויות
תשובה : מחיצת פנים בין הכיתות מדגם 110 PALASE של חברת אינוביט או שווה
ערך במידות 6.98/2.4 מ'.
יש לתמחר כ"כ כהצעה נפרדת למסמכי המכרז
16. **שאלה :** נא להבהיר נושא הזיגוג : האם גם "טריפלקס" וגם מחוסם ? לפי התקנים אפשרי אחד
מהם
תשובה : נדרש טריפלקס וגם מחוסם.

- מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז יש לצרפו, כשהוא חתום, להצעת המציע.
- כלל המסמכים לרבות מסמך זה מופיעים באתר החברה בכתובת <http://www.yaadg.co.il>

בברכה,
דרור דבאת, מנכ"ל